

Licitación Pública Nacional Presencial
Formato de Cotización
Suministro De Vallas Metálicas Antimotín, solicitado la Secretaría de Seguridad.

PARTIDA	CANT. DE UNIDADES	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140	Vallas Metálicas Antimotín, según ficha técnica.		
			SUBTOTAL	
			IVA	
			TOTAL	

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Monterrey, Nuevo León, a __ de ____ del 2023

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<p>VALLAS METALICAS ANTIMOTIN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p>ESTRUCTURA METALICA FABRICADA EN PTR 1 ½" CAL. 14, CON ALTURA DE 2.50 MTS, ANCHO DE 1.20 MTS Y FONDO DE 2.00 MTS., CON FRENTE DE LAMINA ANTI DERRAPANTE CAL. 14, REFORZANDO Y DANDOLE UNA RIGIDEZ FIRME Y SOLIDA, CON ACABADO FINAL EN PINTURA DE ESMALTE EN COLOR NEGRO MATE. LA ESTRUCTURA ESTA UNIDA CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y UN ACABADO FINO EN UNIONES, CUENTA CON UNA VENTANILLA DE 30 X 20 CMS, PROTEGIDA CON MALLA DE TIPO ROMBO DE CAL. 10, REFORZADA EN LA PARTE TRASERA CON SOLERA 1 3/16" Y CUADRADO SOLIDO EN ½" CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE CORREDIZA, ESTRUCTURA DISEÑADA PARA SER ABATIBLE Y TENER UN MEJOR MANEJO EN SU TRANSPORTACION.</p> <p>INCLUYE: CADA UNA DE LAS PIEZAS, DEBERA DE CONTAR CON LA TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO USO Y ENSAMBLAJE.</p> <p><u>TÉRMINOS Y CONDICIONES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato correspondiente. • LUGAR DE ENTREGA: Secretaría de Seguridad ubicada en la Ave. Félix U. Gómez No. 2223 Nte., Colonia Reforma en Monterrey, N.L. • FORMA DE PAGO: Dentro de los 10 días naturales posteriores a la entrega total de los bienes, previa entrega de la factura y a entera satisfacción de la Unidad Usuaría. 	PIEZA	140

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL